



OBČINA VITANJE

**Grajski trg 1; 3205 Vitanje. Tel. (03) 757-43-50, fax. (03) 757-43-51
e-mail: info@vitanje.si, www.vitanje.si**

Številka : 411-0002/2023

Datum : 20.5.2025

ZAPISNIK

4. sestanka, ki je bil v ponedeljek 19.5.2025 ob 18.00 uri v sejni sobi Občine Vitanje.

PRISOTNI :

GRADBENI ODBOR :

OVČAR Milan – predsednik, svetnik VS Brezen.

POKLIČ Andrej – svetnik OS Občine Vitanje.

PLANKL Zdenko – direktor OU Vitanje.

ZLODEJ Rok – Trška skupnost Vitanje.

OPRAVIČENO ODSOTEN :

LONČARIČ Robert – VS Brezen.

OSTALI PRISOTNI :

POGOREVC Andraž – župan Občine Vitanje.

DACINGER Matjaž – direktor Komunale Vitanje

Četrti sestanek gradbenega odbora za projekt Razširitev vodovoda Vitanje je bil izveden z naslednjim dnevnim redom :

- 1. Potrditev zapisnika 3. sestanka z dne 26.9.2025.**
- 2. Seznani tev z stanjem del na projektu Razširitev vodovoda Vitanje.**
- 3. Pregled finančnega stanja projekta in vložitev tretjega in četrtega zahtevka za povrnitev sredstev na ministrstvo v juliju.**
- 4. Razno.**

AD 1 :

Četrti sestanek gradbenega odbora se je izvedel na terenu v Zgornjem Breznu. Prisotni so bili štirje člani gradbenega odbora, opravičil se je LONČARIČ Robert.

Na začetku se je potrdil zapisnik 3. sestanka z dne 26.9.2024.

AD 2 :

Na samem terenu se je ogled pričel z ogledom del na cevovodu od Tonača, do rezervoarja pri Juriju (25 m3), katerega gradbeni del je narejen. Trasa položitve cevovoda od Tonača do Artana je zaključena. Dela so bila zelo zahtevna, saj se je v glavnem pikiralo. Nato si je gradbeni odbor ogledal še dela od Artana do Zgornjega Ernajнца.. Po zaključku položitve

cevovoda se bodo dela nadaljevala z gradnjo rezervoarja Zgornji Ernajnc (25 m³), katerega lokacija je na travniku nad domačijo, V celoti je zaključen in zgrajen rezervoar Magu (25 m³) ter trasa, ki poteka od rezervoarja Magu po vitanjskem območju. Manjka samo še odcep od Lončariča do objekta Somrak in Petaci. Tu se je na terenu ugotovilo, da je trasa preblizu objektov, v veliki strmini in zelo težko izvedljiva. Zato se je sklenilo, da se bo izvedla položitev po drugi trasi, ki je sicer malo daljša, lažje izvedljiva in cenovno v istih okvirih. Trasa je posneta in z projektantom je dogovorjeno, da bo pripravil idejni projekt, na osnovi katerega se bo pridobilo dopolnjeno gradbeno dovoljenje.

Skratka na terenu je gradbeni odbor ugotovil, da dela potekajo po planu, da pa je sama izvedba dela zelo zahtevna zaradi težavnosti terena.

AD 3 :

Pri tej točki glede finančnega stanja projekta in vložitev tretjega in četrtega zahtevka za povrnitev sredstev na ministrstvo povem naslednje :

- V letu 2024 je bilo izdanih in plačanih izvajalcu sedem situacij v skupni višini 826.275,36 EUR. Ker se DDV poračunava, skupen znesek plačil znaša 1.008.055,94 EUR. Bilo je izvedenih in plačanih 40 % del. Ministrstvo za naravne vire in prostor (MNVP) je na osnovi vloženega prvega in drugega zahtevka v letu 2024 konec leta v mesecu decembra povrnilo Občini Vitanje znesek 412.030,88 EUR, kar pomeni, da je Občina Vitanje prejela vsa sredstva povrnjena v proračun v letu 2024.
- V letu 2025 sta bili že izdani in plačani 8. in 9. situacija v skupnem znesku 277.984,53 EUR, kar pomeni da znaša skupen znesek plačil vseh devet situacij 1.104.259,89 EUR oziroma 1.347.197,07 EUR z DDV. Glede na pogodbo to pomeni 53,6 % plačil.
- Ravno danes na dan tega sestanka je izvajalec izstavil v plačilo 10. začasno situacijo v višini 153.270,73 EUR, ki bo plačana v mesecu juniju. V juniju je z izvajalcem dogovorjeno, da bo izstavil še razliko planiranih sredstev v proračunu za leto 2025 v višini 128.029,22 EUR.
- Občina Vitanje bo v letu 2025 za povrnitev sredstev tretjega in četrtega zahtevka s strani MNVP v skupni višini 234.874,90 EUR vložila skupaj kot en zahtevek v mesecu juliju. Hkrati pa bo v mesecu juliju tudi poslan zahtevek Občini Dobrna v višini 86.401,94 EUR, katerega bo po dogovoru Občina Dobrna poravnala nekje v avgustu oziroma septembru 2025.
- Tako bo v celoti realiziran plan izvedbe del v višini 559.284,66 EUR, plan črpanja sredstev s strani MNVP v višini 234.874,90 EUR ter povrnitev sredstev Občine Dobrna v višini 86.401,94 EUR, kot je predvideno v proračunu za leto 2025.

Z izvajalcem je dogovorjeno, da z deli nadaljuje in da dela predvidoma zaključi v letu 2025. Začnih situacij izvajalec do konca leta ne bo več izstavljajal oziroma je dogovor da v kolikor se v jeseni izvede rebalans proračuna, kjer bi se zagotovila dodatna sredstva z kreditom v proračunu za ta projekt, bi se takrat dogovarjali glede plačil. Po sedaj veljavnem in sprejetem proračunu za leto 2025 se bo račun izstavil konec leta 2025 z rokom plačil v novem proračunu za leto 2026. S takšno dinamiko del in plačil Občina Vitanje lovi terminski plan konec junija 2026, ko mora biti pridobljeno uporabno dovoljenje in izdano končno poročilo izvedbe projekta.

AD 4 :

Pod točko razno, je bilo vzpostavljeno vprašanje glede sekundarnih priključkov, kateri sicer niso stvar pridobitve uporabnega dovoljenja in končnega projekta, temveč je potrebno v doglednem času zadevo urediti, da se izpolnijo vsi kazalniki projekta. Še vedno velja sklep

gradbenega odbora, da izvajalec primarnega cevovoda VOC Celje izdela predračun za vse sekundarne priključke. Na terenu naj se z lastniki poveže, da se skupaj določi trasa sekundarnega priključka ter izdela predračun. Ko bo predračun za vse priključke izdelan, bo Občina Vitanje izvedla sestanek z vsemi interesenti za priključek, da se bo skupaj dogovorilo kako in kdaj se bodo sekundarni priključki izvedli.

Ker ni bilo dodatnih vprašanj, se je 4. seja gradbenega odbora zaključila ob 19.15 uri.

ZAPISAL :

Zdenko PLANKL – direktor OU Vitanje

